

Jednání Zastupitelstva města Žatce dne 5. 9. 2016 ze dne 26. 8. 2016

Základní informace o průběhu investičních akcí a oprav v roce 2016:

Denisa Harajdová

Probíhající stavby

- **Záchrana objektu bývalých papíren na depozitáře muzea v jejich části**
- Objednávka na osazení podružného vodoměru (hlavní vodoměr v objektu zbývajících částí nevyužitých papíren, kam je špatný přístup – nutná kontrola měsíčního stavu spotřeby vody), řeší se velikost s ohledem na požární vodu – Zjištěno, rozpočet od pana Pecha – objednávka RK MPR a jih – V. Martinovský.
- Nutnost doplnění střešních sněhových zábran

- **Poliklinika voda a kanalizace**
- PD Hyneš. Realizace po etapách (vč. adaptace původních sociálních zařízení).
 - I. etapa – páteřní rozvod (A a C) + zadní část obj. A (RHB + RTG)
 - II. etapa – přední část obj. A (lékárna + vstup + amb. chir., transfuzní stanice)
 - III. etapa – objekt C (ředitelství)
 - IV. etapa – objekt B (adaptace sociálních zařízení 1. PP – 5.NP)
- Předpokládaná cena všech 4 etap – cca 13 mil. Kč bez DPH.
- VŘ s firmou JUDr. Renče. Doručeny 4 nabídky, 2 nabídky zbyly v hodnocení. Vítěz Stavební obchodní společnost Most s.r.o. za cenu **9.799.032,-** Kč bez DPH.
- SoD podepsána 18. 12. 2015.
- Projednán harmonogram, předání staveniště 28. 12. 2015 – zahájení stavby.
- Dokončena 1. Etapa
- Dodatek č.1 – vícepráce a méněpráce 1. Etapa (+ 297.370 Kč bez DPH)
- Probíhá 2. Etapa – oprava veřejných WC a výměna na pohotovostech v objektu A dokončena, dokončuje se výměna v prostoru lékárny.
- Probíhá 4. Etapa - oprava veřejných WC v objektu B

- **Výměna střešní krytiny nad porodnicí II. Etapa – valbová střecha**
- projektovou dokumentaci jako podklad pro výběr zhotovitele zpracoval ing. Radek Růžička – výměna krytiny, oplechování, střešní okna, světlovody, hromosvod a okapový systém - předpokládaná cena z PD 3,5 mil. Kč bez DPH.
- Rozeslána výzva VZMR na stavební práce. Termín zaslání nabídek 11. 4. 2015. 5 firem obdrženo a byla uveřejněna na webových stránkách města Žatce. 1. 4. Prohlídka plnění. Doručeno 8 nabídek, proběhla kontrola a hodnocení – 4 nabídky prošly do hodnocení. Výběr KLEMO s.r.o. cena 2,098.719,58 Kč bez DPH. SoD podepsána.
- Předáno staveniště 16. 5. 2016 – zahájeny práce. Stavba dokončena. Dodatek č. 1 – méněpráce a vícepráce ke schválení do RM – snížení ceny.

- **Zateplení herny v Jižní zahradě**
- ing. Arch. Vaníček dle objednávky zpracoval projektovou dokumentaci na vnitřní zateplení herny vč. vytápění tak, aby herna s kavárnou mohla být provozována celoročně.
- Realizace v letních měsících s odstavením půdního dopravního hřiště
- schváleno památkáři a ROP SZ
- vyvěšena veřejná zakázka malého rozsahu a rozeslána 5ti uchazečům. 25.5. doručeny dvě nabídky. Vítěz fa Vanderlaan s.r.o. – Světlá nad Sázavou. SoD podepsána. Zahájení stavby 24. 6. Provoz upraven po domluvě s ChChP. Stavba probíhá, KD každou středu v 10:00 hodin. Příprava Dodatku č.1

Projekty

• Sesuv svahu v ulici K. H. Máchy

- sesuv je velice kritický a havarijní s nutným urychleným řešením.
- PD **AZ Consult spol. s r.o.** V PD je navržena štětovnicová stěna s betonovým prahem, předpokládané náklady na realizaci – 5,4 mil. Kč bez DPH.
- 21.1. 2015 byla svolána schůzka ohledně napojení odvedených podzemních (dešťových) vod do kanalizace SVS a.s. za účasti zástupců SVS, SČVK, ORMM a projektantů. Prozatím bylo toto napojení zamítnuto
- bylo dojednáno, že bude proveden průzkumný vrt pro možnost vsakování zachycené vody. Pro tyto práce je však nutné zpřístupnit danou lokalitu min. pro průjezd vrtné soupravy. Provedeno kácení a posun oplocení
- Možnost získání dotace z 34. Výzvy OPŽP - vodohospodářské projekty, sanace nestabilních svahů
- Pokus o dojezd ke svahu nákladním automobilem se nezdařil, proto bylo nutné vrtnou soupravu dopravit na místo autem s pásovým podvozkem. Provedeno dne 5. 4. úspěšně, avšak čeká se na vsakovací zkoušky.
- 13. 5. předána opravená dokumentace s možností vsakovacích vrtů.
- Podání na schválení na SÚ ŽP – územní řízení jednání 16. 8. 2016. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku s manželi Fořtovými.

• Využití zbývajících částí papíren

- ing. Břetislav Sedláček dle objednávky zpracoval skutečné zaměření zbývajících nevyužitých částí bývalých papíren.
- zpracovatel studie arch. Jiří Vaníček - ve zbývajících částí papíren je zakomponován archiv MÚ a SÚ, kuželna, velká klubovna s kuchyňkou, malé klubovny, šatny. V podkroví střelnice, která je však velice nákladná a její realizace je nepravděpodobná. Návrh přístupu do dvora – zpřístupněný přes letní kino, parking pro depozitář, archiv i kuželnu (je nutné návazné koordinační jednání se společností LIDL).
- předložena studie na využití vily u Lidlu na loutkové divadlo, projednáno s loutkoherci a i když by raději opravili Jitřenku, dispozici schválili
- prezentace studií pro zastupitele proběhla 4. 4. s účastí 6 zastupitelů.
- příprava výběrového řízení na zpracovatele PD – rozdělení na dva objekty (archiv a kuželna).

• Rekonstrukce objektu městské policie

- zahájení prací na projektové dokumentaci k rekonstrukci objektu čp. 127 na nám. 5. května v Žatci (stávající umístění městské policie) – výběr projektanta
- provedena revize elektro, vyhledána PD v archivu, ŽT, a.s. předložila návrh přípojky horkovodu
- vzhledem k umístění objektu v památkové rezervaci je možnost získání dotace na opravu vnějšího pláště (max. 200.000 Kč)
- zpracována poptávka na výběr zhotovitele PD a byla uveřejněna na webu
- přijato 6 nabídek, vítěz Ing. Radek Růžička za cenu 143.000 Kč bez DPH, objednávka
- práce na PD zahájeny, projednání možných zásahů s památkáři

• Kamenný vršek 3. Etapa

- Uveřejněna výzva na zhotovitele PD na webových stránkách a rozesláno 5ti uchazečům. Příjem nabídek do 23.5. do 10:00 hodin. Přijaty 3 nabídky, jedna vyřazena, kvůli nesplnění kvalifikace. Vítěz Elitech s.r.o. Most – SoD podepsána. Práce na PD probíhají. Dodatek č. 1 ke schválení do RM – posun termínu dokončení – nevyřešený majetkoprávní vztah dotčeného pozemku č. 4646/20 v k. ú. Žatec.

- **Přemístění pobočky Veřejné knihovny na Poperinge do objektu 5. ZŠ**
 - PD zpracovává Ing. Sedláček – nutné provést revizi PBŘ s ohledem na únikovou cestu.
 - Osazení bariéry pro oddělení chodby mezi návštěvníky knihovny a žáky školy
 - PD dokončena a předána, probíhá inženýring na změnu využití na SÚ.
- **Elektroinstalace v objektu Kamarád LORM**
 - Možnost získání dotace
 - Prověření možností plánovaných stavebních úprav + předpokládané náklady.
 - Schůzka s návrhem jiných řešení
- **Dodávka a montáž evakuačního výtahu v objektu polikliniky v Žatci**
 - Schválena příprava výzvy a RZ, nyní schválení RZ v ZM
 - Příprava výběrového řízení, konzultace s provozovatelem ohledně omezení provozu v době výměny výtahu

Ostatní

- **Nájemní smlouvy se SVS a.s. Teplice**
 - vodovod Stroupečská, Černovka I, Černovka II., koupaliště. Dokončeno, podepsané nájemních smluv. Pokračuje se v přípravě pro předání vodovodů do majetku SVS, a.s.
 - nutno hradit navrtávky žadatelů o připojení na veřejný vodovod. Objednání u SČVK, a.s. po předání do majetku SVS, a.s. bude navrtávky přípojek občanů hradit SVS, a.s.
 - prodej vodovod Černovka dokončen
 - prodej vodovod Stroupečská dokončen
 - nájemní smlouva s SVS, a.s. na vodovod a kanalizaci na Kamenném vršku 2. etapa část B. Bude zahájena příprava prodeje.
 - Příprava prodeje vodovodu u koupaliště
- **Zjištění příčin škody na nemovitém majetku vedle Sladovny – paní Zichová**
 - JUDr. Kořínková – právní zástupce paní Zichové, podala na základě znaleckého posudku požadavek na zaplacení odškodnění – praskliny ve zdivu a vztlínající vlhkost ve zdivu
 - objednan oponentní znalecký posudek od Ing. Ladislava Bukovského
 - dne 9. 4. 2015 byl dodán znalecký posudek s příznivým výsledkem a zpochybněním původního znaleckého posudku od paní Zichové
 - dodán znovu posudek k oponentnímu posudku ze strany paní Zichové
 - konzultace s RNDr. Hořčíčkou, návrh požádat o posouzení Českou geologickou službu (pro veřejnou správu pracují zdarma). Prohlídka objektu ze strany ČGS proběhla – výsledkem je, že problematika vlhkosti objektu čp. 357 nesouvisí s místními hydrogeologickými poměry, resp. s hladinou podzemní vody.
 - Podána žaloba ze strany stěžovatelky k Okresnímu soudu v Lounech. 18. 12. 2015 platební rozkaz – 22. 12. 2015 jsme podali proti tomuto odpor. Věc předána advokátní kanceláři Těmín s.r.o., která zpracovala vyjádření k žalobě a zaslala jej Okresnímu soudu v Lounech 24. 1. 2016.
 - Probíhá soudní řízení
- **Zjištění příčin vlhkosti v suterénu interního oddělení Nemocnice v Žatci**
 - Konzultace s RNDr. Hořčíčkou – probíhá podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum (cca 2-3 vrty do hloubky 3-4 metrů, laboratorní zkoušky a vyhodnocení s návrhem sanačních opatření).
- **Kontrola stavby osvětlení hřiště s umělou trávou**

- Stavba byla zahájena. Proběhla realizace položení elektrického vedení, betonových patek. Po technologické přestávce probíhá montáž stožárů a osvětlení. Projektová dokumentace a rozpočet byl předán ke kontrole.

Jana Šmidtová

Probíhající stavby

- **Rekonstrukce osvětlení a elektroinstalací Gymnázium Žatec**

- dne 11.11.2015 bylo provedeno měření intenzity umělého osvětlení I. etapy výměny svítidel v budově, byl vystaven protokol o měření intenzity umělého osvětlení s zhodnocením měření : naměřené hodnoty vyhovují požadavkům ČSN 12264-1, která stanoví požadované hodnoty těchto veličin pro jednotlivé druhy pracovišť
- I. etapa je ukončena
- na 22.3. 2016 je svolána schůzka účastníků za účelem projednání zahájení přípravy realizace II. etapy
- na schůzce byl dohodnut postup prací II. etapy, a to je 2.NP, 3.NP a půda. Dále bylo dohodnuto rozmístění svítidel na chodbách a schodištích. Zhotovitel prověřil u dodavatele svítidel svítidla do ředitelny, zástupce ředitele a sborovny
- 26.5.2016 proběhla pracovní schůzka se zhotovitelem, na které byly projednány další požadavky ředitele Gymnázia
- realizace druhé etapy proběhne v termínu od 22.6. do 26.8.2016 staveniště bylo předáno zástupcům zhotovitele a práce na elektroinstalaci byly zahájeny
- práce probíhají v souladu s harmonogramem prací
- KD se konají každou středu od 9,00 hod.

- **Mateřská škola Fügnerova 2051, Žatec rekonstrukce sociálních zařízení**

- proběhlo poptávkové řízení na zpracování dokumentace a administrace výběrového řízení k projektu
- o výsledku tohoto poptávkového řízení je zpracován materiál do ZM
- na základě odsouhlasení ZM byla smlouva o dílo uzavřena s firmou ALLKON s.r.o., Meziboří
- proběhla prohlídka stavby se zástupci zhotovitele a p. ředitelkou Mgr. J. Hribovou
- předání staveniště se uskutečnilo 27.6.2016, práce budou zahájeny 30. 6.2016
- práce probíhají v souladu s harmonogramem prací

- **Rekonstrukce objektu tělocvičny při Základní škole 28. října 1019, Žatec**

- proběhlo poptávkové řízení na zpracování dokumentace a administrace výběrového řízení k projektu
- o výsledku tohoto poptávkového řízení rozhodla RM na svém jednání dne 9.5.2016
- vítězným uchazečem se stala společnost eNovation s.r.o. Praha
- dne 10.6.2016 bylo zveřejněno předběžné opatření
- připravuje se návrh smlouvy o dílo, zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentace
- RM je předložen materiál – rozpočtová změna a zahájení VŘ na zhotovitele akce

- **Rekonstrukce dvou nohejbalových kurtů v areálu stadionu Mláďí, Žatec**

- bude zahájeno zpracování zakázky malého rozsahu na VŘ na zhotovitele akce
- předpoklad zahájení prací dle nasmlouvaných turnajů je dohodnut s uživateli na konec září a říjen 2016

- **Sportoviště, Žatec – zřízení mlhoviště**

- probíhají přípravné práce na vybudování mlhoviště
- mlhoviště je dokončeno a přejímka 21.7.2016 proběhla bez zjištěných vad a nedodělků
- mlhoviště bylo uvedeno do provozu 21.7.2016

Péče o památky

- **Socha sv. Jana Nepomuckého v Milčevsi**

- byla provedena prohlídka sochy sv. J. Nepomuckého z roku 1753, která se nachází na okraji obce Milčeves, při levé straně silnice do Radíčevse
- prohlídka se zúčastnil PhDr. Honys z NPÚ Ústí nad Labem a restaurátor Radomil Šolc, který vyhotoví restaurátorskou zprávu a rozpočet
- jedná se o památku pod rejstř. číslem 53907/5-1383
- 29.10. 2015 byla podána žádost o vydání závazného stanoviska k restaurování kulturní památky Stavebnímu a vyvlastňovacímu úřadu – památková péče
- bylo dohodnuto, že termín provedení restaurátorských prací bude rozdělen do dvou etap. I. etapa v roce 2016 a II. etapa v roce 2017
- Stavební a vyvlastňovací úřad – památková péče vydal závazné stanovisko
- na první etapu restaurátorských prací je zpracována a odeslána žádost o dotaci
- dne 11.2.2016 proběhlo jednání o postupu prací o vyjmutí jednotlivých fragmentů z okolního terénu
- další jednání s restaurátorem R. Šolcem proběhlo dne 10.3.2016
- byly odvezeny veškeré zachované prvky sochy sv. Jana Nepomuckého do dílny restaurátora p. R. Šolce v Dubé

- **Sloup Nejsvětější Trojice na náměstí Svobody v Žatci**

- dne 11.2.2016 byla zahájena oprava a osazení poškozené hlavy anděla, je nutné ještě vytvrdit zátylek hlavy, proto budou práce dokončeny v týdnu od 22.2.2016
- na jednání 11.2.2016 s restaurátorem Radomilem Šolcem byl dohodnut plánovaný rozsah údržby některých prvků sloupu, které jsou v havarijním stavu
 - R. Šolc zpracuje cenový návrh údržby této památky a předloží k projednání
 - návrh údržby včetně ocenění rest. prací bude předložen 10.3.2016
 - bylo provedeno doplnění hlavy sochy anděla
 - restaurátor R. Šolc dle dohody zpracovává cenovou nabídku na restaurátorskou údržbu
 - spodní části sloupu Nejsvětější Trojice, která je v havarijním stavu
 - cenová nabídka byla předložena a bude vystavena objednávka na provedení I. etapy restaurátorské údržby

Projektové dokumentace

- **Základní škola a Mateřská škola, Dvořákova 24 a 25, Žatec – výměna oken, uliční strana**

- projektant ing. R. Růžička, cena za zpracování PD a autorský dozor 19.360,- Kč vč. DPH
- termín předání PD do 28.2.2015
- z důvodu rozdílného názoru na řešení ventilace jednotlivých oken ve třídách se zástupcem NPÚ Mgr. L. Radovou a památkové péče ing. P. Šilhavou (jejich požadavek na repase, to znamená bez možnosti sklopného větrání) byla projektová dokumentace předložena OHS v Lounech

- stanovisko OHS Louny předloženo stavebnímu úřadu a památkové péči
 - čeká se na stanovisko památkové péče
 - stále probíhají jednání se zástupci památkové péče o výměně oken
 - projektant provádí úpravu PD s termínem dokončení do 20.5.2016
 - projektová dokumentace byla dokončena a dále probíhají jednání se zástupci památkové péče
 - šetřením bylo zjištěno, že do památkovou péči povolených rámců nelze zabudovat kování pro ventilaci
 - pracuje se na vyřešení tohoto technického problému
 -
- **Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, Šafaříkova 852 – stavební úpravy osmi pokojů v I. NP**
 - byla zpracována a rozeslána cenová poptávka na zhotovitele projektové dokumentace
 - s nejnižší cenovou nabídkou obsadil prvním místo projektant Petr Hyneš
 - 2.6.2015 proběhla za účasti ředitele prohlídka místností v Domově pro seniory a upřesněn rozsah PD
 - projektant Petr Hyneš doručil žádost o prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace z důvodu vytíženosti projektantů řemesel (vzduchotechniky, vytápění, elektroinstalace a také zpracovatelky PBŘ) a to do 30.11.2015 dodání PD včetně rozpočtu a stanovisek DOOS a do 31.12.2015 stavební povolení
 - celý projekt byl prezentován za účasti ředitele Mgr. P. Antoniho manažerce dotací ing. K. Mazánkové za účelem vyhledání dotačního titulu
- **Projektová dokumentace stavby „Obnova budovy radnice, náměstí Svobody č.p. 1, Žatec – I. etapa“**
 - bylo zahájeno zpracování cenové poptávky k předložení nabídky na zhotovení projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru
 - dne 2.3.2016 proběhlo otvírání obálek a je zpracován materiál do ZM o výsledku veřejné zakázky na služby – zhotovitele projektové dokumentace
 - ZM odsouhlasilo výběr zhotovitele PD a dne 21.3. byla podepsána smlouva o dílo na zhotovení projektu stavby a obstarání autorského dozoru s ing. Břetislavem Sedláčkem
 - Projektant si převzal stávající projektové dokumentace a zahájil doměřování chybějících výkresů budovy radnice
 - dne 3.5. 2016 proběhne jednání projektantů a zástupců NPÚ s odborníky na odstraňování vlhkostí zdiva
 - průběžně probíhají jednání projektantů s jednotlivými správci sítí a odborníky jednotlivých profesí
 - 2.6. 2016 proběhla další koordinační schůzka
 - zpracovaná projektová dokumentace byla předána k vyjádření zástupcům DOSS
 - projektová dokumentace byla předána dne 15.7.2016
 - doložený rozpočet byl odeslán p. I. Kvízové a ing. M. Hauftové
- **Projektová dokumentace stavby „Celková obnova domu č.p. 52 v Žatci – Městská knihovna“**
 - probíhá dokončení aktualizace projektové dokumentace, zpracování analýz, rozborů a vyhodnocení veřejných budov pro podání žádosti z dotačního titulu IROP
 - byl zpracován materiál do ZM – rozpočtová změna na uvolnění finančních prostředků
 - uvolnění finančních prostředků bylo ZM odsouhlaseno

- 29.3.2016 byla podána žádost o přidělení dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

- **Projektová dokumentace stavby „Realizace energetických úspor dodatečným zateplením MŠ Fügnerova č.p. 260, Žatec“**
 - probíhá dokončení aktualizace projektové dokumentace, zpracování analýz, rozborů a vyhodnocení pro podání žádosti z dotačního titulu OPŽP
 - byl zpracován materiál do ZM – rozpočtová změna na uvolnění finančních prostředků
 - uvolnění finančních prostředků bylo ZM odsouhlaseno
 - 14.4.2016 byla podána žádost o přidělení dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí

- **Projektová dokumentace stavby „Realizace energetických úspor dodatečným zateplením MŠ Ot. Březiny 2769, Žatec“**
 - probíhá dokončení aktualizace projektové dokumentace, zpracování analýz, rozborů a vyhodnocení pro podání žádosti z dotačního titulu OPŽP
 - 14.4.2016 byla podána žádost o přidělení dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí

- **Projektová dokumentace stavby „Realizace energetických úspor dodatečným zateplením domu Sociálních služeb č.p. 28 Libočany“**
 - probíhá dokončení aktualizace projektové dokumentace, zpracování analýz, rozborů a vyhodnocení pro podání žádosti z dotačního titulu OPŽP
 - 14.4.2016 byla podána žádost o přidělení dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí

Dle požadavků ředitelů příspěvkových organizací jsou zajišťovány veškeré havárie, opravy, udržovací práce a revize tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz jednotlivých zařízení. Dále jsou řešeny pojistné události a reklamace.

Ing. Marek Pataky

Probíhající akce

- **Rekonstrukce 3 přechodů pro chodce na silnici I/27, Žatec**
 - podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu

- **Revitalizace náměstí Poperinge v Žatci**
 - předkládán materiál na jednání RM – opětovné vypsání

- **Oprava mostu 4B-M2 – N. Belojanise, ul. Rooseveltova, Žatec**
 - předkládán materiál na jednání RM – výběr zhotovitele

- **Rekonstrukce ul. U Plynárny a spodní části ul. Nádražní schody, Žatec**
- předáno staveniště, zahájeny zemní práce

- **Rekonstrukce komunikací v ulici Dukelská, Žatec – III. etapa: K.Škréty/Přátelství**
- předkládán materiál na jednání RM – výběr zhotovitele

- **Rekonstrukce komunikace v ul. Bratří Čapků**
- předkládán materiál na jednání RM – výběr zhotovitele

- **Rekonstrukce komunikace v ul. Lidická**
- předkládán materiál na jednání RM – výběr zhotovitele

- **Rekonstrukce Čeradického potoka**
- předkládán materiál na jednání RM – zahájení výběrového řízení

- **Plánované opravy komunikací pro rok 2016 – 1. část**
- předkládán materiál na jednání RM – zahájení výběrové řízení

- **Rekonstrukce komunikací, Žatec – 2. část**
- předkládán materiál na jednání RM – zahájení výběrové řízení

Připravované akce

- **Mosty oprava – II. etapa**
- jsou připraveny podklady pro zpracování zadávací dokumentace a pro zahájení VŘ

- **Úprava povrchů stávajících stání v MPR Žatec, ul. Poděbradova a ul. Dlouhá**
- zpracování podkladů pro zadávací dokumentaci, řešeno v návaznosti na podzemní kontejnery

- **Vybudování dětského hřiště v obci Bezděkov**
- probíhá spolu s řešením návsi obce – zpracování zjednodušené PD

- **Řešení návsi obcí**

Bezděkov:

- proběhlo jednání s architektem města a osadním výborem za účelem upřesnění rozsahu úprav
- probíhá zpracování zjednodušené PD pro realizaci, která bude předložena k připomínkování osadnímu výboru, poté bude zahájeno VŘ na zhotovitele prací
- návrh úprav bude předložen RM
- řešeno společně s vybudováním dětského hřiště

Radíčeves:

- předložen návrh dětského hřiště k připomínkování
- po konzultaci s architektem města bude náves řešena v návaznosti po připravované rekonstrukci komunikace
- rybník Radíčeves – aktualizace a úprava projektové dokumentace dle potřeb pro podání žádosti o dotaci

Projektové dokumentace

- **Rekonstrukce komunikace v obci Radíčeves**
- řízení se stavebním úřadem, žádost o vydání stavebního povolení
- **Rekonstrukce lesní cesty na p.p.č. 803/1 v k.ú. Holedeč**
- řízení se stavebním úřadem, žádost o vydání stavebního povolení
- **Propojka ulic E. Krásnohorské a U Flory**
- řízení se stavebním úřadem, žádost o stavební povolení
- **Rekonstrukce chodníků v ulici Pražská a Volyňských Čechů**
- v srpnu budou vypsány termíny konzultací na SFDI, na tomto základě budou PD upraveny
- v ul. Pražská bude upraven rozsah PD pro podání žádosti tak, aby byla zajištěna celistvost rekonstruovaného úseku, tzn., že pro podání žádosti bude řešena jen pravá strana chodníku směrem z města
- levá část o výměře cca 1598 m² bude opravena na náklady města, odhadovaná cena činí 3.116.100,00 Kč
- **Rekonstrukce ulice Klostermannova, Žatec**
- vítězný uchazeč – Ing. Jiří Kotek, zpracování PD
- **Studie možnosti řešení opravy ul. Nákladní**
- předloženy další návrhy do dopravní komise

Dokončené akce

- **Pátevní cyklostezka Ohře trasa Litoměřice – (Boč) – Perštejn úsek č. 3**
- **Oprava výtluků – I. etapa**
- byla provedena oprava výtluků v ul. Nákladní, Moskevská, U Hřiště, Pod Známkovnou, Chmelařské náměstí, Husova, Pekárenská, Stavbařů, Mládežnická, Pod Střelnicí, Purkyňova, Jabloňová a Vrchlického
- celkem bylo opraveno 42 výtluků a 2 propadlé uliční vpusti
- **Oprava výtluků – II. etapa**
- byla provedena oprava výtluků v U Hřiště, Libočanská cesta, Svatováclavská, Mostecká, Nákladní, Denisova a Stroupečská
- celkem bylo opraveno 25 výtluků
- **Veřejné osvětlení v lokalitě „Na Popelišti“**
- dne 20. 05. 2016 vydán kolaudační souhlas
- **Rekonstrukce ulice Lučanská – II. a III. etapa**
- dne 15. 08. 2016 vydán kolaudační souhlas

Dokončené projektové dokumentace

- **Rekonstrukce komunikace v ul. Lidická**
- vydáno stavební povolení

- **Studie možnosti řešení opravy ul. Nákladní**
- **Propojka ulic E. Krásnohorské a U Flory**
- řízení se stavebním úřadem