

## MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 13. 11. 2017

**NÁZEV:** Zápis z jednání Kontrolního výboru

**PŘEDKLÁDÁ:** Kontrolní výbor Zastupitelstva města Žatce

**ZPRACOVALA:** zastupující tajemnice KV - ing. Monika Naxerová

**OBSAH:** 1. Návrh usnesení  
2. Zdůvodnění  
3. Příloha



### 1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žatce ze dne 06. 09. 2017.

### 2. Zdůvodnění:

Dne 06. 09. 2017 proběhlo jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žatce (dále jen KV) s následujícím programem:

#### Program:

1. Rekonstrukce a opravy komunikací v Žatci – aktuální stav
2. Ostatní

Z jednání KV byl vypracován zápis, který je přílohou tohoto materiálu. Další jednání KV proběhne v měsíci listopadu 2017 (dle dohody členů KV).

### 3. Příloha:

Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žatce ze dne 06. 09. 2017

## ***Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Žatec konaného dne 06. 09. 2017***

Přítomni: Vladimír Martinovský, Jana Eisertová, Ing. Bc. Ivana Malířová, Mgr. Eva Kapicová

Nepřítomni omluveni: -----

Místo konání: Radnice – malá zasedací místnost

Zahájení: 15:00 hod.

### **Program:**

1. Rekonstrukce a opravy komunikací v Žatci – aktuální stav
2. Ostatní

Jednání zahájil předseda kontrolního výboru ZM Vladimír Martinovský, který přivítal přítomné členy a hosty jednání Ing. Kateřinu Mazánkovou – vedoucí odboru rozvoje a majetku města (dále jen ORMM) a Jaroslava Špičku – místostarostu města.

Členům KV byly předloženy podklady s rozpisem rozpočtů jednotlivých akcí ORMM a jejich aktuálním finančním čerpáním. Návrh zpracovala a na jednání předložila Ing. Monika Naxerová – rozpočet města. Na jednání byly probírány především lhůty dokončení rekonstrukcí komunikací, jako např. ul. Dukelská III. etapa, ul. Sv. Čecha, ul. Nákladní, ul. Vol. Čechů. Vedoucí ORMM vysvětlila důvod zdržení termínů dokončení jednotlivých staveb – po odkrytí vrchních vrstev komunikací byl zjištěn havarijní a zastaralý stav plynárenského zařízení (potrubí). Z důvodu jeho havarijního stavu bylo nutno provést jeho výměnu, stavby města pozastavit a předat k vyřešení vzniklého stavu vlastníkovému plynárenskému zařízení. Tento stav nebyl před zahájením akcí města znám. I když byly před stavbou provedeny sondy povrchů, prozkoumány dostupné projekty (staré 60 let), neprokázalo se toto poškození, Havarijní stav byl zjištěn až po provedení hlubších výkopových prací. Toto pak způsobilo prodloužení termínů dokončení staveb. Vedoucí ORMM sdělila, že do konce roku 2017 by měly být veškeré rekonstrukce komunikací, které započaly v letošním roce, ve městě Žatec dokončeny.

Dále byl členy KV projednáván další možný způsob ovlivnění dob prodlužování termínů prací plynárenské a vodohospodářské společnosti. Byla navržena možnost zkrácení doby povolení záboru veřejného prostranství, popř. navýšení sazeb za zábor. Toto vše však řeší pracovník ORMM dle platné obecně závazné vyhlášky. Dále se navrhla možnost neprodloužit dobu povolení uzavírky komunikací odborem dopravy a silničního hospodářství – zkoordinovat termín fyzického zavření komunikace se skutečným zahájením stavby – např. Nákladní uzavřena o několik dní dříve než byly zahájeny výkopové práce). Pro toto vysvětlení bude přizván na příští jednání KV vedoucí tohoto odboru, pan Jiří Dobruský.

Ukončení jednání 16:30 hod.

Za kontrolní výbor ZM Žatce schválil:

Za kontrolní výbor ZM Žatce ověřil:

Dne: 08. 09. 2017

Zapsala: ing. Monika Naxerová