

Podkladový materiál pro 5. jednání ZM dne 26. 9. 2024

Číslo bodu:	37
Název bodu:	Prominutí 1/2 smluvní pokuty POHL - archiv a kuželna
Předkládá:	Ing. Kateřina Mazánková, Vedoucí odboru
Schvalovatel:	Ing. Kateřina Mazánková, Vedoucí odboru
Zodpovídá:	Ing. Radim Laibl, Starosta
Zpracoval/a/i:	Denisa Harajdová, Investice
Konzultoval/a (s kým):	Mgr. Kateřina Bártová
Právník:	JUDr. Alena Hornátová, Právník města

usnesení č. ../24

Zastupitelstvo města Žatce nesouhlasí s prominutím poloviny smluvní pokuty za nesplnění termínu dokončení díla akce: „Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci - Vybudování a vybavení městského archivu a kuželny“ uvedené v žádosti společnosti POHL a.s., IČ: 25606468.

Důvodová zpráva:

Rada města Žatce dne 23.9.2024 projednala a nedoporučila ZM vyhovět žádosti (doručené dne 17.9.2024) zhotovitele akce: „Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci - Vybudování a vybavení městského archivu a kuželny“, společnosti POHL, a.s. o prominutí poloviny smluvní pokuty vyčíslené za nedodržení termínu dokončení díla do 18.8.2023. Termín skutečného dokončení díla byl 1.2.2024. S vedením města a zhotovitelem proběhlo několik jednání na toto téma.

Smluvní pokuta byla vyčíslena dle SoD v celkové výši 5.418.689,92 Kč (0,05 % z celkové ceny díla, tj. 64.894.490,06 Kč bez DPH, za každý i započatý den prodlení = 167 dní x 32.447,245 Kč/den). Vzhledem k tomu, že nám byla v rámci dané stavby doručena konečná faktura č. 330240528 ve výši 10.791.555,94 Kč se splatností 29.9.2024, předpokládá se započtení pohledávek.

Příloha č. 1: [Žádost prominutí půl pokuty anonym.pdf](#)

V Žatci 24.09.2024