

## MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 31. 01. 2019

**Název:** Rozpočtové opatření – „Sběrný dvůr odpadů města Žatec“

**Předkládá:** Rada města Žatec

**Vypracoval:** Ing. Kateřina Mazánková - vedoucí odboru rozvoje města  
Ing. Marek Pataky, DiS. - referent odboru rozvoje města

**Obsah:** 1) Návrh usnesení  
2) Zdůvodnění

### 1) Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatec schvaluje rozpočtové opatření ve výši 1.100.000,00 Kč, a to uvolnění finančních prostředků z kapitoly 741 - kofinancování dotačních titulů na dofinancování akce „Sběrný dvůr odpadů města Žatec“:

Výdaje: 741-6171-6901, org. 2019 - 1.100.000,00 Kč (kofinancování)  
Výdaje: 739-3722-6121, org. 520 + 1.100.000,00 Kč (Sběrný dvůr odpadů)

O: Ing. Kateřina Mazánková  
Ing. Renata Sedláková  
T: 15. 02. 2019

### 2) Zdůvodnění:

Rada města Žatec usnesením č. 21/19 ze dne 14. 01. 2019 doporučila Zastupitelstvu města Žatec schválit rozpočtové opatření ve výši 1.100.000,00 Kč, a to uvolnění finančních prostředků z kapitoly 741 - kofinancování dotačních titulů na dofinancování akce „Sběrný dvůr odpadů města Žatec“.

Usnesením č. 170/17 ze dne 13. 11. 2017 byla Zastupitelstvem města Žatec na investiční akci „Sběrný dvůr odpadů města Žatec“ uvolněna částka 23.000.000, 00 Kč. Cena z výběrového řízení na stavební práce byla nižší než hodnota veřejné zakázky. Na základě toho byl v rámci převodu finančních prostředků na konci roku 2017 vrácen do rozpočtu města 1.000.000,00 Kč. Při provádění stavebních prací vznikly změny, díky kterým vznikly vícepráce ve výši 998.004,41 Kč bez DPH. Jedná se o tyto změny:

Změna č. 1 - dodatečné stavební práce - osazení nových dvoukřídlých vrat do oplocení, oprava položkového rozpočtu v souladu s projektovou dokumentací. Z důvodu zajištění přístupu na zbývající část pozemku p.p.č. 5502/2 v k.ú. Žatec budou do oplocení osazena nová dvoukřídlá vrata. Dále bylo vzhledem k terénním úpravám upraveno oplocení sběrného dvora a dán do souladu s projektovou dokumentací počet a typ plotových sloupků.

Změna č. 2 - optimalizace skladby konstrukce komunikace a zpevněných ploch - na základě provedených statických zatěžovacích zkoušek v úrovni zemní pláně zpevněných ploch nebyla prokázána požadovaná hodnota modulu přetvárnosti  $E_{def,2} \geq 45$  MPa (19 MPa) a lze konstatovat, že je únosnost zemní pláně v celé ploše nevyhovující. Na základě výše uvedeného byla projektantem navržena optimalizace skladby konstrukce komunikace a zpevněných ploch.

Změna č. 3 - betonové konstrukce - po zjištění skutečného stavu podloží byla optimalizována pevnost betonu (použit beton vyšší pevnosti)

Změna č. 4 - zemní práce a odkopávky – chyba v projektové dokumentaci/výkazu výměr, jedná se o navýšení objemu odkopávek a prokopávek na základě skutečného stavu po zaměření geodetem. S tímto souvisí navýšení objemu přesunů hmot

Změna č. 5 - zkoušky hutnění - v projektové dokumentaci a rozpočtu stavby bylo uvažováno s dynamickými zkouškami hutnění na základě hydrogeologického posudku v rámci projektové přípravy, kde se předpokládalo podloží z jemnozrnných písků (metoda je vhodná pro nesoudržné zeminy). Po odkrytí základového horizontu stavby bylo provedeno posouzení horninového podloží a bylo konstatováno, že lze celou základovou plochu stavby považovat za budovanou horninami sprašového typu. Na základě tohoto bylo rozhodnuto o změně druhu zatěžovací zkoušky na statickou

Změna č. 6 - jedná se o navýšení objemu betonu na základě skutečného stavu

Změna č. 7 - zakládání - chyba v projektové dokumentaci/výkazu výměr, kde bylo uvažováno s jednostranným bedněním, které nebylo možné použít při betonování stěn použít

Změna č. 8 - na základě požadavků dodavatele mostní váhy bylo nutné upravit stavební připravenost pro uložení váhy a po jejím uložení bylo nutné dodatečně instalovat odvodňovací žlaby.

Jednotlivé změny budou předloženy poskytovateli dotace k posouzení jejich způsobilosti. Detailní přehled změn vč. cen je k nahlédnutí na ORM.

Na akci Sběrný dvůr odpadů města Žatec byla Státním fondem životního prostředí poskytnuta **dotace ve výši 85%** uznatelných nákladů. Konečná výše dotace bude stanovena po doložení všech podkladů pro vydání rozhodnutí.

### **Stav kofinancování dotačních titulů ke dni 14. 01. 2019 činí 22.000.000,00 Kč**

Rada města Žatec doporučuje Zastupitelstvu města Žatec schválit rozpočtové opatření ve výši 1.100.000,00 Kč, a to uvolnění finančních prostředků z kapitoly 741 - kofinancování dotačních titulů na dofinancování akce „Sběrný dvůr odpadů města Žatec“:

Výdaje: 741-6171-6901, org. 2019 - 1.100.000,00 Kč (kofinancování)  
Výdaje: 739-3722-6121, org. 520 + 1.100.000,00 Kč (Sběrný dvůr odpadů).

T: 28.2.2019  
O: p. MAZÁNKOVÁ

	hlasů	Hamousová	Laibl	Špička	Antoni	Frýba	Pintr	Štross
pro	7	/	/	/	/	/	/	/
proti	-							
zdržel se	-							